

Estimare durată realizare sondă

<b>Activități</b>	<b>Start planifica</b>	<b>Durăță planificat</b>
<b>Realizare lucrări de suprafață</b>	<b>1</b>	<b>33</b>
Ordin de începere lucrări	1	1
Amenajare careu sondă	2	30
Lucrări protecție mediu	30	4
<b>Montare instalație foraj</b>	<b>33</b>	<b>17</b>
Recepție instalație de foraj	50	1
<b>Realizare investiție de bază ( FORAJ)</b>	<b>51</b>	<b>36,00</b>
Faza I	51	7,00
Faza II	58	9,00
Faza III	67	20,00
<b>Demontare instalație foraj</b>	<b>87</b>	<b>16</b>
<b>Demobilizare careu + Redare teren</b>	<b>96</b>	<b>19,00</b>
<b>Obținere aviz OSPA</b>	<b>115,00</b>	<b>30</b>
<b>Recepție finală sondă</b>	<b>145,00</b>	<b>1</b>
<b>Durăță totală estimată</b>		<b>146,00</b>

Diagramă estimare realizare sondă  
2 DRĂCENI

