

Estimare durată realizare sondă

Activități	Start planifica	Durăță planificat
Realizare lucrări de suprafață	1	32
Ordin de începere lucrări	1	1
Amenajare careu sondă	2	29
Lucrări protecție mediu	29	4
Montare instalație foraj	33	17
Recepție instalație de foraj	50	1
Realizare investiție de bază (FORAJ)	51	36,00
Faza I	51	7,00
Faza II	58	9,00
Faza III	67	20,00
Demontare instalație foraj	87	16
Demobilizare careu + Redare teren	96	19,00
Obținere aviz OSPA	115,00	30
Recepție finală sondă	145,00	1
Durăță totală estimată		146,00

**Diagramă estimare realizare sondă
8 DRĂCENI**

