

**RAPORT CURENT****Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**Data Raportului: **12 octombrie 2021**Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130**Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)****Eveniment important de raportat:**

- **Primirea Raportului tehnic de evaluare cantitativă și calitativă întocmit în urma expertizei tehnice și economice a lucrărilor executate la proiectul de investiții "Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclul combinat cu turbine pe gaze" (Raport tehnic)**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează acționarii și investitorii asupra faptului că a primit Raportul tehnic de evaluare cantitativă și calitativă întocmit în urma expertizei tehnice și economice a lucrărilor executate la proiectul de investiții "Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclul combinat cu turbine pe gaze" (Raport tehnic), respectiv expertiza tehnică și economică la care s-a făcut referire prin Raportul curent emis de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. la data de 2 aprilie 2021.

Concluziile Raportului tehnic, în legătură cu stadiul fizic de realizare a lucrărilor, sunt următoarele:

- lucrările sunt realizate într-o proporție mai mică de 90%;
- din punct de vedere general "TURNKEY PROJECT"- proiect (proiectare, execuție, instruire, cursuri, etc.), investiția este finalizată aproximativ 80% și
- din punct de vedere al execuției (execuție care face parte din investiție), lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 65 – 70%, cu precizarea că, în calcul, au fost luate lucrările care au mai rămas de executat din ceea ce este proiectat și lucrările pentru care nu există încă proiecte.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va transmite Raportul tehnic către Autoritatea finanțatoare, Ministerul Energiei, pentru luare la cunoștință și către antreprenorul cu care S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a contractat execuția lucrărilor, ASOCIEREA DURO FELGUERA S.A. - ROMELECTRO S.A., pentru analiză și, după caz, formularea de obiecțiuni.

Facem precizarea că, la momentul de față, Raportul Tehnic este analizat și de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. În măsura în care vor apărea noi date și informații legate de execuția și modul de finalizare a proiectului de investiții, vom informa, în mod corespunzător, acționarii și investitorii.

**Director General,  
Aristotel Marius JUDE**